

П А С П О Р Т
регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда (Камчатский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Сивак В.И.	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Прокопенко О.И.	Министр культуры Камчатского края		
Администратор регионального проекта	Пегуров В.А.	Заместитель министра - начальник отдела экономического планирования и контроля		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"	
		Подпрограмма (направление)		
	2	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае"	
		Подпрограмма (направление)		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ФП	Единица	7,0000	31.12.2020	0,0000	3,0000	7,0000	10,0000	27,0000	27,0000	30,0000	-	-	-	
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	ФП	Единица	6,0000	31.12.2020	0,0000	12,0000	13,0000	17,0000	14,0000	17,0000	20,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																
1.1	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации . Нарастающий итог	-	ЕД	2,0000	01.01.2018	-	-	-	-	2,0000	2,0000	2,0000	-	-	Главными задачами в развитии сферы культуры, как составляющей стратегии экономического и социального развития, являются обеспечение максимальной доступности для граждан России культурных благ, обеспечение доступности культурных благ и услуг для граждан с ограниченными возможностями, повышение	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																качества и разнообразия услуг, предоставляемых населению.Учитыв ая территориальную разобщенность населенных пунктов, передвижной многофункциональ ный культурный центр (автоклуб) позволит преодолеть диспропорции, вызванные разной степенью обеспеченности населения услугами учреждений культуры в городе, и сельской местности и увеличить охват населения	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															услугами культуры.		
1.2	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами . Нарастающий итог	-	ЕД	3,0000	01.01.2018	-	-	-	5,0000	5,0000	7,0000	7,0000	-	-	С 2019 по 2024 годы обновлен парк музыкальных инструментов, приобретено специальное оборудование и расходные материалы для 10 образовательных организаций в сфере культуры и искусства (школ искусств Камчатского края), в числе которых КГБПОУ «Камчатский колледж искусств», что повысит качество художественного образования.	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в этой связи предусмотрено согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться в рамках проекта. Вместе с тем, 2019 году дополнительно		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															будут закуплены музыкальные инструменты (пианино) для детских школ искусств. Поставщиком музыкальных инструментов является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.		
1.3	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности . Нарастающий итог	-	ЕД	6,0000	01.01.2018	-	-	-	10,000 0	21,000 0	21,000 0	24,000 0	-	-	Одной из важнейших задач для Камчатского края является обеспечение развития отраслевой инфраструктуры, в том числе, приведение технического	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															состояния зданий и помещений учреждений культуры в удовлетворительное состояние. Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений учреждений культуры способствует расширению перечня и повышению качества предоставляемых услуг, созданию условий по доступности объектов культуры жителям сельских территорий. С 2019 по 2023 годы Камчатский край гарантированно	недвижи мого имуще ства	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															ежегодно участвует в заявочной кампании на предоставление средств федерального бюджета в форме субсидии на проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры, находящихся в сельской местности.		
1.4	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту . Нарастающий итог	-	ЕД	1,0000	01.01.2018	-	-	-	3,0 000	4,0 000	4,0 000	4,0 000	-	-	К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 центральных и 480 муниципальных библиотек), ежегодно будет	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															создаваться по 110 библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовой комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей, а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета. Отбор будет производиться на конкурсной основе.		
1.5	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств . Нарастающий итог	-	ЕД	1,0000	31.12.2020	-	-	-	1,0 000	5,0 000	5,0 000	5,0 000	-	-	К концу 2024 года будет реконструировано, капитально отремонтировано 670 региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств. Начиная с 2021 года, ежегодно по 130 организаций. Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в	Строитель ство (реконст рукция, техничес кое перевос оружение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест ва	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности путем капитального ремонта и реконструкции зданий с целью их передачи детским школам искусств в оперативное управление.		
1.6	Технически оснащены муниципальные музеи. Нарастающий итог	-	ЕД	0,0000	31.12.202 1	-	-	-	-	3,0 000	4,0 000	7,0 000	-	-	К концу 2024 года будет оснащено 434 муниципальных музеев. В 2022 году - 105, в 2023 году - 172, в 2024 году - 157. Проводится ежегодны конкурс проектов субъектов Российской Федерации. Оснащение	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев.		
1.7	Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи. Нарастающий итог	-	ЕД	0,0000	31.12.2021	-	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	К концу 2024 года будет реконструировано или капитально отремонтировано 100 муниципальных музеев. В 2022 году - 31, в 2023 году - 42, в 2024 году - 27. Проводится ежегодны конкурс проектов субъектов Российской Федерации. Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев позволит	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое переворо ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест ва	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев.		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	бюджет субъекта	14 276,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 276,87
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	142,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,77
1.1.1.1.1.5.	иным бюджетам субъектов Российской Федерации	14 134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 134,10
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	3 212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212,96
1.1.1.2.1.	межбюджетные трансферты в бюджет субъекта	3 212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212,96
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	25 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Российской Федерации, всего</i>							
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	5 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.2.1.1. 1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	5 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.2.1.1. 1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	5 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	0,00	0,00	34 501,85	96 281,91	0,00	50 405,77	181 189,53
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	34 501,85	96 281,91	0,00	50 405,77	181 189,53
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	5 737,16	30 860,42	30 268,35	95 319,09	0,00	47 406,60	209 591,62
1.3.1.1. 1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	30 860,42	30 268,35	95 319,09	0,00	47 406,60	203 854,46
1.3.1.1. 1.4.	<i>местным бюджетам</i>	286,86	30 860,42	30 268,35	95 319,09	0,00	47 406,60	204 141,32
1.3.1.1. 1.5.	<i>иным бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	5 450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,30
1.3.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных</i>	57,95	0,00	34 501,85	96 281,91	0,00	50 405,77	181 247,48

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>образований</i>							
1.3.1.2. 1.	<i>межбюджетные трансферты в бюджет субъекта</i>	57,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	0,00	0,00	7 315,39	22 806,70	0,00	0,00	30 122,09
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	7 315,39	22 806,70	0,00	0,00	30 122,09
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	7 242,23	21 528,74	0,00	0,00	28 770,97
1.4.1.1. 1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	7 242,23	21 528,74	0,00	0,00	28 770,97
1.4.1.1. 1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	7 242,23	21 528,74	0,00	0,00	28 770,97
1.4.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	7 315,39	22 806,70	0,00	0,00	30 122,09
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи	0,00	0,00	0,00	1 252,74	0,00	0,00	1 252,74

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Федерации, всего</i>							
1.6.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	0,00	0,00	9 485,46	0,00	9 104,18	0,00	18 589,64
1.7.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	9 485,46	0,00	9 104,18	0,00	18 589,64
1.7.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	9 093,74	0,00	9 390,61	0,00	9 014,04	0,00	27 498,39
1.7.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	9 390,61	0,00	9 014,04	0,00	18 404,65
1.7.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	90,94	0,00	9 390,61	0,00	9 014,04	0,00	18 495,59
1.7.1.1.1.5.	<i>иным бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	9 002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 002,80
1.7.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	221,61	0,00	9 485,46	0,00	9 104,18	0,00	18 811,25
1.7.1.2.1.	<i>межбюджетные трансферты в бюджет субъекта</i>	221,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,61
1.7.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	66 302,70	134 424,60	13 709,44	72 116,30	286 553,04

6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

[illegible]

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Результат "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации "	01.01.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Айгистова С.В.	Главными задачами в развитии сферы культуры, как составляющей стратегии экономического и социального развития, являются обеспечение максимальной доступности для граждан России культурных благ, обеспечение доступности культурных благ и услуг для граждан с ограниченными возможностями, повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых населению.Учитывая территориальную разобщенность населенных пунктов, передвижной	Нет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							многофункциональный культурный центр (автоклуб) позволит преодолеть диспропорции, вызванные разной степенью обеспеченности населения услугами учреждений культуры в городе, и сельской местности и увеличить охват населения услугами культуры.		
1.1.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.2	Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту "	01.01.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Прокопенко О.И.	К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 центральных и 480 муниципальных библиотек), ежегодно будет создаваться по 110	Да	ГИС "Нацпроект "Культура"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовой комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей, а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета. Отбор будет производиться на конкурсной основе.		
1.2.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Пегуров В.А.	Соглашение	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.2.2	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пегуров В.А.	Соглашение -	-	
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Емельянова С.В.	1 -	-	
1.2.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных"	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Пегуров В.А.	Отчет -	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пегуров В.А.	Соглашение -	-	
1.2.6	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пегуров В.А.	Соглашение -	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Емельянова С.В.	1 -	-	
1.2.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пегуров В.А.	Отчет -	-	
1.2.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Прокопенко О.И.	1 -	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.2.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокопенко О.И.	1 -	-	
1.2.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокопенко О.И.	1 -	-	
1.2.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Прокопенко О.И.	1 -	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг по государственному (муниципальному) контракту"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.3	Результат "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности "	01.01.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокопенко О.И.	Одной из важнейших задач для Камчатского края является обеспечение развития отраслевой инфраструктуры, в том числе, приведение технического состояния зданий и помещений учреждений культуры в удовлетворительное состояние. Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений учреждений культуры способствует расширению перечня и повышению качества предоставляемых услуг, созданию условий по доступности объектов культуры жителям сельских территорий. С 2019 по 2023	Да	ГИС "Нацпроект "Культура"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							годы Камчатский край гарантированно ежегодно участвует в заявочной кампании на предоставление средств федерального бюджета в форме субсидии на проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры, находящихся в сельской местности.		
1.3.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	16.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	16	Пегуров В.А.	1 -	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
1.3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Толстик С.В.	1 -	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.3.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пегуров В.А.	1 -	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
1.3.4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пегуров В.А.	Соглашение -	-	
1.3.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Пегуров В.А.	Соглашение -	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Толстик С.В.	1 -	-	
1.3.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Айгистова С.В.	1 -	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пегуров В.А.	1 -	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
1.3.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пегуров В.А.	Отчет -	-	
1.3.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Пегуров В.А.	1 -	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.3.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Толстик С.В.	1 -	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
1.3.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокопенко О.И.	1 -	-	-
1.3.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Пегуров В.А.	1 -	-	ГИИС "Электронный бюджет",

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				подсистема "Бюджетное планирование"
1.3.14	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокопенко О.И.		-	
1.3.15	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.16	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.3.17	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.3.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.3.19	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.3.20	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.3.21	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.3.23	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокопенко О.И.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4	Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств "	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокопенко О.И.	К концу 2024 года будет реконструировано, капитально отремонтировано 670 региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств. Начиная с 2021 года, ежегодно по 130 организаций. Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности путем капитального ремонта и реконструкции зданий с целью их передачи детским школам искусств в оперативное управление.	Да	ГИС "Нацпроект "Культура"
1.4.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Пегуров В.А.		-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	16.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пегуров В.А.	1 -	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
1.4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Толстик С.В.	1 -	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
1.4.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	24.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Пегуров В.А.	1 -	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пегуров В.А.	1 -	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
1.4.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	18	Толстик С.В.	1 -	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
1.4.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Айгистова С.В.	1 -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.10	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пегуров В.А.	1 -	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
1.4.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пегуров В.А.	1 -	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
1.4.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Пегуров В.А.	1 -	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пегуров В.А.	1 -	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
1.5	Результат "Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи"	31.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокопенко О.И.	К концу 2024 года будет реконструировано или капитально отремонтировано 100 муниципальных музеев. В 2022 году - 31, в 2023 году - 42, в 2024 году - 27. Проводится ежегодный конкурс проектов субъектов Российской Федерации. Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев.	Нет	ГИС "Нацпроект "Культура"
1.5.1	Контрольная точка "Получены		30.04.2022	Взаимо	Взаимо	Прокопенко		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-		связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	О.И.			
1.5.2	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокопенко О.И.		-	
1.5.3	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	42	44			-	
1.5.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.5.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.7	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокопенко О.И.		-	
1.5.8	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокопенко О.И.		-	
1.5.9	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.5.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.5.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.5.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами			-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.15	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.5.16	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.5.17	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.5.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.6	Результат "Технически оснащены муниципальные музеи"	31.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокопенко О.И.	К концу 2024 года будет оснащено 434 муниципальных музеев. В 2022 году - 105, в 2023 году - 172, в 2024 году - 157. Проводится ежегодный конкурс проектов субъектов Российской Федерации. Оснащение муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев.	Нет	ГИС "Нацпроект "Культура"
1.6.1	Контрольная точка "Утверждены"	-	31.12.2022	Взаимо	Взаимо			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.6.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.6.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.6.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.6.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.6.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатам закупок"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.6.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.6.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.6.9	Контрольная точка "Утверждены	-	31.12.2023	Взаимо	Взаимо			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.6.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.6.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.6.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.6.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.6.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатам закупок"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.6.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.6.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.6.17	Контрольная точка "Утверждены	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.6.18	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.6.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.6.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.6.21	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.6.22	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатам закупок"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.6.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.6.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.7	Результат "Оснащены	01.01.2018	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Прокопенко		Да	ГИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами "			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	О.И.	С 2019 по 2024 годы обновлен парк музыкальных инструментов, приобретено специальное оборудование и расходные материалы для 10 образовательных организаций в сфере культуры и искусства (школ искусств Камчатского края), в числе которых КГБПОУ «Камчатский колледж искусств», что повысит качество художественного образования. Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в этой связи предусмотрено согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться в рамках		"Нацпроект "Культура"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							проекта. Вместе с тем, 2019 году дополнительно будут закуплены музыкальные инструменты (пианино) для детских школ искусств. Поставщиком музыкальных инструментов является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.		
1.7.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пегуров В.А.	Соглашение -	-	
1.7.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	15.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Пегуров В.А.	Соглашение -	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.7.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лифанова Н.П.	1 -	-	
1.7.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пегуров В.А.	Отчет -	-	
1.7.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Пегуров В.А.	Соглашение -	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				й бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
1.7.6	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.7.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.7.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.7.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.7.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.7.11	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.7.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.7.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.7.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пегуров В.А.	Соглашение -	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
1.7.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2023	12	13	Лифанова Н.П.	1 -	-	
1.7.16	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Прокопенко О.И.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.7.17	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокопенко О.И.		-	
1.7.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокопенко О.И.		-	
1.7.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Прокопенко О.И.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг по государственному (муниципальному) контракту"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.7.20	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокопенко О.И.		-	
1.7.21	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокопенко О.И.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.22	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокопенко О.И.		-	
1.7.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокопенко О.И.		-	
1.7.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Пегуров В.А.	Отчет -	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.7.25	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			-	
1.7.26	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			-	
1.7.27	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.7.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.7.29	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.30	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.7.31	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.7.32	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
				точкам и отсутст вует	точкам и отсутст вует				

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Прокопенко О. И.	Министр культуры Камчатского края	Сивак В. И.	25
2	Администратор регионального проекта	Пегуров В. А.	Заместитель министра - начальник отдела экономического планирования и контроля	Айгистова С. В.	25
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Айгистова С. В.	Министр	Сивак В. И.	0
4	Участник регионального проекта	Большакова Е. А.	Заместитель министра-начальник отдела культурной политики	Айгистова С. В.	0
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Прокопенко О. И.	Министр культуры Камчатского края	Сивак В. И.	25
6	Участник регионального проекта	Айгистова С. В.	Министр	Сивак В. И.	0
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Прокопенко О. И.	Министр культуры Камчатского края	Сивак В. И.	25
8	Участник регионального проекта	Большакова Е. А.	Заместитель министра-начальник отдела культурной политики	Айгистова С. В.	0

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Прокопенко О. И.	Министр культуры Камчатского края	Сивак В. И.	25
Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Прокопенко О. И.	Министр культуры Камчатского края	Сивак В. И.	25
Технически оснащены муниципальные музеи					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Прокопенко О. И.	Министр культуры Камчатского края	Сивак В. И.	25
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Прокопенко О. И.	Министр культуры Камчатского края	Сивак В. И.	25